

Garanti/Igångkörningsprotokoll Bonus Air 12 Luft/Vatten Värmepumpar

Detta igångkörningsprotokoll skall utfärdas i två exemplar, ett till slutkund samt ett exemplar som installatören behåller. Montering, elinstallation, service och driftsättning får bara utföras av behörig personal. Service på er värmepump behöver göras senast 18-24 & 42-48 månader efter installation. Allt detta måste utföras och registreras för att den förlängda totalgarantin samt den förlängda kompressorgarantin skall gälla.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för brister hos maskiner som inte har installerats och körts enligt de bruksanvisningar och montageinstruktioner som hör till maskinen.

Kundens uppgifter

Namn:	
Adress:	
Postnummer:	Postort:
Telefonnummer:	Email:

Installatörens uppgifter

Namn:	
Adress:	
Postnummer:	Postort:
Telefonnummer:	Email:

Värmepumpens uppgifter - Informationen finns på typskylten. Garantin gäller från driftsättningsdatum.

Värmepumpsmodell:
Serienummer:
Datum för driftsättning:

Checklista - Uppstart av värmepump

Uppgifter att utföra	Ja	Nej	
Smutsfilter monterat på returen till värmepumpen:			
Vattenrör mellan värmepump och system, dimension:			mm
Vattenrör mellan värmepump och system isolerade:			
Vald Installationslösning: Flytande / Fast / Kombinerat:			
Typ av spets/backup värme: El patron / Ved / Pellets:			kW
Hastighet/flöde på cirkulationspumpen:			
Värmesystem luftat:			
Handhavande instruktion till kund:			
Dokumentation överlämnad till kund:			
Temperatur vatten in/ut på värmepumpen efter 10 minuters drift:			Inlet: °C Outlet: °C

Underskrift Montör:

Underskrift Kund:

.....